
NOTA RESUM

Nota resum de l'informe 17/2016, relatiu al Campus Diagonal-Besòs, exercicis 2008-2014

Barcelona, 7 de setembre de 2016

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l'informe 17/2016, relatiu al Campus Diagonal-Besòs (CDB), exercicis 2008-2014, en compliment del seu Programa anual d'activitats.

L'informe, presentat pel síndic Jordi Pons i Novell com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura en la sessió del 19 de juliol del 2016.

El treball de fiscalització ha inclòs la revisió dels convenis subscrits entre les diferents entitats participants en el CDB, la fiscalització dels moviments econòmics (ingressos i despeses) relacionats amb el CDB i la fiscalització de la contractació realitzada per les diferents entitats participants en el CDB.

Encara que l'àmbit temporal d'aquest informe ha estat el període 2008-2014, s'ha fet un seguiment fins al 31 de desembre del 2015 de les actuacions iniciades amb anterioritat al 31 de desembre del 2014.

El CDB, situat al costat de la Ronda del Litoral en els termes municipals de Barcelona i Sant Adrià de Besòs, és una iniciativa conjunta de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i els ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià de Besòs per construir un campus dedicat a l'enginyeria i la innovació amb un model basat en el triangle docència, innovació i empresa.

Es tracta d'un projecte complex que ha patit nombrosos endarreriments i canvis en la seva planificació i programació a causa d'aspectes tècnics, econòmics i organitzatius. En l'execució del projecte han intervingut diverses entitats que al llarg del temps han subscrit nombrosos convenis, addendes i protocols. El finançament ha estat molt complex, tant pel nombre d'entitats i formes de finançament com pel context de crisi econòmica, fet que ha implicat un endarreriment en la construcció dels edificis. Així, dels edificis inicialment previstos, a 31 de desembre del 2015 només tres estaven pràcticament acabats i d'uns altres dos s'havien construït els fonaments i els sota rasants.

Un dels elements que va impulsar la creació del CDB va ser el conveni signat entre la Diputació de Barcelona, el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs (CCIDB) i el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) l'any 2005 per al trasllat de l'Escola

Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) al CDB i la recuperació per part de la Diputació dels edificis de propietat seva ocupats per l'EUETIB. En aquest conveni es preveia com a data màxima per al trasllat el 31 de desembre del 2008. Pel retard en la construcció del CDB, aquesta data s'ha anat endarrerint i finalment es preveu el trasllat per al començament del curs 2016-2017.

En l'apartat de conclusions de l'informe es presenten les observacions més rellevants que es desprenen del treball realitzat, de les quals es destaquen les següents:

- L'any 2008 el Consorci del Besòs (CB) va fer un encàrrec de gestió a Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) per a l'execució de la urbanització del sector on s'havia de construir el CDB. No obstant això, BIMSA no podia ser considerada mitjà propi del CB.
- El 25 d'octubre del 2012 la Generalitat i la UPC van subscriure un protocol per al desenvolupament de la primera fase del CDB, que incloïa l'estructura sota rasant de set edificis i la construcció de tres, i preveia que la Fundació b_TEC, com a mitjà propi de la UPC, seria l'encarregada de la gestió de la construcció. No obstant això, el paper de la Fundació b_TEC ha estat molt reduït, ja que s'ha limitat a fer algunes actuacions auxiliars.
- L'11 de juny del 2013, mitjançant Acord de Govern, la Generalitat va encarregar a Infraestructures.cat la gestió de les obres per compte de la UPC. Aquest encàrrec va deixar sense efecte, de facto, l'encàrrec de gestió de la construcció del CDB fet per la UPC a la Fundació b_TEC.
- En compliment de l'Acord de Govern anterior, la UPC va encarregar a Infraestructures.cat la gestió de les obres mitjançant un conveni signat el 5 de juliol del 2013. No obstant això, Infraestructures.cat no pot ser considerada un mitjà propi de la UPC. Aquest conveni és, en realitat, un contracte de serveis adjudicat a Infraestructures.cat sense ajustar-se a la normativa en matèria de contractació pública.
- El finançament rebut per a la construcció del CDB fins al 31 de desembre del 2015 va ser de 99,15 M€ segons les comprovacions efectuades per la Sindicatura.

<p>Aquesta nota resum té efectes merament informatius. L'informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.</p>
