

---

## NOTA RESUM

### **Nota resum de l'informe 28/2015, relatiu a l'Hospital Comarcal del Baix Llobregat, Resolució 938/X del Parlament**

*Barcelona, 17 de febrer de 2016*

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l'informe 28/2015, relatiu a l'Hospital Comarcal del Baix Llobregat, resolució 938/X del Parlament.

L'informe, presentat pel síndic Andreu Morillas com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura en la sessió del 15 de desembre del 2015, amb un vot particular.

La fiscalització té el seu origen en l'esmentada resolució parlamentària, que "encomana a la Sindicatura de Comptes completar l'informe de fiscalització 22/2014 en allò referent a les obres de construcció de l'Hospital Comarcal del Baix Llobregat, Moisès Broggi, especialment amb relació a les irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes, en l'informe de fiscalització 29/2009, en l'augment del preu del contracte d'obra sense cap justificació i en la inclusió d'interessos intercalars, que era contrària al plec de clàusules administratives, i també si del pagament de les dites quantitats no justificades se'n pot derivar una responsabilitat comptable".

L'objecte de l'informe ha estat, doncs, la fiscalització del cost final de les obres de construcció de l'Hospital Comarcal del Baix Llobregat, Moisès Broggi, i del seu pagament. El període analitzat ha estat, per tant, des de la finalització del projecte constructiu, el mes de desembre del 2009, fins al mes de març del 2015.

El Consorci Sanitari Integral (CSI) és una entitat jurídica pública, de caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres.

El Consorci va ser creat mitjançant el Decret 240/1991 de la Generalitat de Catalunya com a Consorci per a la Gestió de l'Hospital de la Creu Roja de l'Hospitalet de Llobregat.

L'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya del 5 de novembre del 2002 aprovà el canvi de nom del Consorci Sanitari de la Creu Roja de Catalunya pel de Consorci Sanitari Integral, i donà una nova redacció als Estatuts per adaptar-los a una progressiva disminució de la participació de la Creu Roja.

L'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya del 27 d'abril del 2004 va aprovar una nova redacció dels Estatuts del CSI per adaptar-los a la incorporació del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de l'Ajuntament de Sant Joan Despí i de l'Institut Català de la Salut al

ConSORCI COM A NOVES ENTITATS INTEGRANTS DEL CONSORCI. El 25 de gener del 2005, el Consell Rector del CSI va aprovar admetre també l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat com a nova entitat integrant.

La construcció del nou Hospital Comarcal del Baix Llobregat, Moisès Broggi, es va iniciar l'any 2003. La gestió del projecte constructiu va anar a càrrec de la societat Sanitat Integral del Baix Llobregat (SIBLL), empresa pública íntegrament propietat del CSI.

A continuació s'exposen les principals conclusions de la fiscalització realitzada:

- Pel que fa a la redacció dels projectes, la Sindicatura destaca en l'informe l'adjudicació directa de diversos contractes al mateix despatx d'arquitectes que va ser guanyador del concurs d'idees per a la redacció de l'avantprojecte i el projecte bàsic del nou hospital.
- Quant a la contractació de les obres, s'assenyalen diverses anomalies, com la signatura del contracte amb l'empresa adjudicatària per un import superior a l'establert en l'adjudicació i la introducció de canvis substancials en el projecte a realitzar que, en opinió de la Sindicatura, constitueixen una novació contractual que hauria requerit la resolució del contracte anterior i un nou procediment de licitació.
- En relació amb el requeriment del Parlament sobre l'existència de possibles supòsits de responsabilitat comptable, la Sindicatura detecta indicis d'aquest tipus de responsabilitat en les incidències següents:
  - Possible perjudici econòmic derivat del pagament dels interessos no previstos en el Plec de clàusules administratives particulars.
  - Possible perjudici econòmic derivat de l'increment del cost del finançament en contra del sistema establert en el Plec de clàusules administratives particulars.
  - Possible perjudici econòmic derivat del pagament per part del CSI de l'import dels interessos corresponents al finançament de l'obra generats des del 31 d'agost del 2009 fins a l'1 de desembre del 2009, atès que no s'havia efectuat la recepció de l'obra i aquest era el requisit essencial per començar a meritjar els interessos, d'acord amb el contracte.

La conclusió sobre l'existència d'indicis de responsabilitat comptable es fa amb totes les reserves i posant de manifest que únicament es fa respecte a la possible existència d'indicis, ja que l'apreciació de l'existència de responsabilitat comptable únicament correspon a la jurisdicció comptable exercida pel Tribunal de Comptes, que és qui té atribuïda la competència per depurar aquests tipus de responsabilitats.

<p>Aquesta nota resum té efectes merament informatius. L'informe es pot consultar a <a href="http://www.sindicatura.cat">www.sindicatura.cat</a>.</p>
---